

# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**

Fecha y Hora: 5/01/2023 11:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral	Persona	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	800	100%	0%	100%
		Meta financier	195000	195000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	195000	100%	0%	100%
Apoyo a la salud a través del subsidio al adulto mayor y personas de escasos recursos del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa	Persona	Meta física	800	800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	800	100%	0%	100%
		Meta financiera	195000	195000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	195000	100%	0%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	45000	40000	0	Ejecución física					0	0%	40000	100%	0%	88.89%
		Meta financier	532000	532000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	532000	100%	0%	100%
Apoyo red de alumbrado público del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro cuadrado	Meta física	40000	40000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	40000	100%	0%	100%
		Meta financiera	532000	532000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	532000	100%	0%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**

Fecha y Hora: 5/01/2023 11:45

<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	16.57	80000	0	Ejecución físic	3561.24	3561.24	3561.24	3561.23	14244.95	17.81%	80000	100%	85968.32%	482800.24
		Meta financier	861000	861000		Ejecución fina	38327.82	38327.82	38327.82	38327.81	153311.27	17.81%	861000	100%	17.81%	100%
Apoyo dotación insumos para el mantenimiento de las calles del casco urbano del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro cuadrado	Meta física	80000	80000	0	Ejecución física	3561.24	3561.24	3561.24	3561.23	14244.95	17.81%	80000	100%	17.81%	100%
		Meta financiera	861000	861000	0	Ejecución financiera	38327.82	38327.82	38327.82	38327.81	153311.27	17.81%	861000	100%	17.81%	100%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	25.88	27.72	0	Ejecución físic	0.712998	0.712998	0.712998	0.712998	2.851992	10.29%	27.7199999998	100%	11.02%	107.11%
		Meta financier	14110298.15	14110298.15		Ejecución fina	438132.59	1098975.2	110127.77	293384.99	1940620.61	13.75%	7803561.76	0%	13.75%	0%
282860-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA HACIA ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	5175	5175	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
282062-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMPO DE LA FERIA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	503.50	503.50	0	Ejecución física					0	0%	503.50	100%	0%	100%
		Meta financiera	265902.70	265902.70	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	53180.54	20%	0%	20%
276592-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL SAFARI, ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	1235.80	1235.80	0	Ejecución física	350.21	108.63			458.84	37.13%	1235.80	100%	37.13%	100%
		Meta financiera	780000	780000	0	Ejecución financiera	178305.37	220043.05	0	183257.22	581605.64	74.56%	780000	100%	74.56%	100%
276594-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IGLESIA	Metro cuadrado	Meta física	1198.50	1198.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1198.50	100%	0%	100%

# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**

Fecha y Hora: 5/01/2023 11:45

CATOLICA HACIA CALLE PRINCIPAL ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA		Meta financiera	705000	705000	0	Ejecución financiera	0	169840.86	0	0	169840.86	24.09%	705000	100%	24.09%	100%
276603-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBRAJE CENTRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	1355.20	1355.20	0	Ejecución física	135.52				135.52	10%	1355.20	100%	10%	100%
		Meta financiera	871299.55	871299.55	0	Ejecución financiera	149699.45	547340.19	0	0	697039.64	80%	871299.55	100%	80%	100%
Apoyo carretera y caminos del sector rural del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro cuadrado	Meta física	125000	125000	0	Ejecución física	2981.52	2981.52	2981.52	2981.52	11926.08	9.54%	125000	100%	9.54%	100%
		Meta financiera	4617095.90	4617095.90	0	Ejecución financiera	110127.77	110127.77	110127.77	110127.77	440511.08	9.54%	4617095.90	100%	9.54%	100%
Mejoramiento camino rural ingreso aldea San Miguel Aroche, Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento camino rural hacia aldea El Obraje, Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Mejoramiento calle aldea Casas Viejas (callejones), Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento calle hacia la playa Aldea El Chapetón, Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento camino rural ingreso aldea La Morenita, Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
282858-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LIBRAMIENTO LA GUARDIANIA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	5175	5175	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**

Fecha y Hora: 5/01/2023 11:45

276598-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	1387	1387	0	Ejecución física	212.92	0			212.92	15.35%	1387	100%	15.35%	100%
		Meta financiera	871000	871000	0	Ejecución financiera	0	51623.39	0	0	51623.39	5.93%	692213.29	79.47%	5.93%	79.47%
260394-MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) , CASERIO MATAMOROS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Metro	Meta física	52	52	1	Ejecución física					0	0%	52	100%	0%	100%
		Meta financiera	423862.41	423862.41	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	84772.48	20%	0%	20%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Ecosistemas del sistema guatemalteco de áreas protegidas (SIGAP) y la diversidad biológica c	Hectarea	Meta física	12	12	0	Ejecución físic					0	0%	12	100%	0%	100%
		Meta financier	30000	30000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	30000	100%	0%	100%
Apoyo ecosistema y gestión marítima costera, Chiquimulilla, Santa Rosa	Hectarea	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	12	100%	0%	100%
		Meta financiera	30000	30000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	30000	100%	0%	100%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	2667	2990	0	Ejecución físic					0	0%	2990	100%	0%	112.11%
		Meta financier	3221734.45	3221734.45		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	198000	100%	0%	100%
Apoyo a la educación escuelas primarias, Chiquimulilla, Santa	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1500	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA

Fecha y Hora: 5/01/2023 11:45

Rosa		Meta financiera	198000	198000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	198000	100%	0%	100%
Mejoramiento escuela primaria caserío Guayabales, Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento escuela primaria Caserío Pinzón, Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
280981-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	920	920	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3023734.45	3023734.45	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	0	500	0	Ejecución físic	100	100	100	100	400	80%	500	100%	0%	0%
		Meta financier	602141	602141		Ejecución fina	0	277883.20	36071.84	167757.76	481712.80	80%	602141	100%	80%	100%
289048-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física	228.65	96.45	74.90	0	400	80%	500	100%	80%	100%
		Meta financiera	602141	602141	0	Ejecución financiera	0	277883.20	36071.84	167757.76	481712.80	80%	602141	100%	80%	100%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica															
		Meta física	500	1490	0	Ejecución físic	298	298	298	298	1192	80%	1490	100%	238.4%	298%

# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**

Fecha y Hora: 5/01/2023 11:45

Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta financier	2942679	2942679		Ejecución fina	0	0	0	947304.68	947304.68	32.19%	1535840.48	0%	32.19%	0%
Ampliación instituto diversificado IMEDCHI colonia la Corona II, Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera				0	0	0%	0	0%	0%	0%
276587-CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	460	460	0	Ejecución física	0	0	184.41	183.59	368	80%	460	100%	80%	100%
		Meta financiera	2942679	2942679	0	Ejecución financiera	0	0	0	947304.68	947304.68	32.19%	1535840.48	52.19%	32.19%	52.19%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Familia	Meta física	1750	1750	0	Ejecución físic	9	9	9	10	37	2.11%	332	18.97%	2.11%	18.97%
		Meta financier	2500000	2500000		Ejecución fina	12941.32	12941.32	12941.32	12941.32	51765.28	2.07%	472624.28	18.9%	2.07%	18.9%
289903-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS, TECHOS MINIMOS Y REPARACIONES MENORES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Familia	Meta física	1750	1750	0	Ejecución física	9	9	9	10	37	2.11%	332	18.97%	2.11%	18.97%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera	12941.32	12941.32	12941.32	12941.32	51765.28	2.07%	472624.28	18.9%	2.07%	18.9%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
	Metro lineal	Meta física	5423	4600	0	Ejecución físic	643.54	643.54	643.54	643.54	2574.16	55.96%	4600	100%	47.47%	84.82%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**

Fecha y Hora: 5/01/2023 11:45

Familias con servicios de agua apta para consumo humano		Meta financier	3397500	3397500		Ejecución fina	0	0	174661.62	694541.44	869203.06	25.58%	4806453.06	100%	25.58%	100%
Apoyo sistema de agua potable del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro lineal	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	5000	100%	0%	100%
		Meta financiera	3397500	3397500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	3397500	100%	0%	100%
Construcción sistema de agua potable aldea La Curvina, Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro lineal	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento sistema de agua potable área urbana, Chiquimuilla, Santa Rosa	Metro lineal	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento sistema de agua potable Caserío San Antonio, Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro lineal	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
265224-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL HAWAII CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Metro cubico	Meta física	72	72	1	Ejecución física	0	9.33	21.81	26.46	57.60	80%	72	100%	80%	100%
		Meta financiera	899550	899550	1	Ejecución financiera	0	0	84773.59	209271.13	294044.72	32.69%	473954.72	52.69%	32.69%	52.69%
265249-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Metro	Meta física	1234	1234	1	Ejecución física	0	0	501.29	718.31	1219.60	98.83%	1234	100%	98.83%	100%
		Meta financiera	1233200	1233200	1	Ejecución financiera	0	0	0	281888.74	281888.74	22.86%	461808.74	37.45%	22.86%	37.45%
294696-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MAÑANITAS CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	Metro cubico	Meta física	72	72	1	Ejecución física		11.28	19.85	26.47	57.60	80%	72	100%	80%	100%
		Meta financiera	899600	899600	1	Ejecución financiera	0	0	89888.03	203381.57	293269.60	32.6%	473189.60	52.6%	32.6%	52.6%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**

Fecha y Hora: 5/01/2023 11:45

<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física	3459	3400	0	Ejecución físic						0	0%	3400	100%	0%	98.29%
		Meta financier	508500	508500		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	508500	100%	0%	100%
Apoyo sistema de alcantarillado del área urbana del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro lineal	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1400	100%	0%	100%	
		Meta financiera	508500	508500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	508500	100%	0%	100%	
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Persona	Meta física	0	3400	0	Ejecución físic	249.1350	249.1350	249.1350	249.1350	996.54	29.31%	996.54	029.31%	0%	0%	
		Meta financier	1224000	1224000		Ejecución fina	89696.88	89696.88	89696.87	89696.87	358787.50	29.31%	358787.50	29.31%	29.31%	29.31%	
Apoyo servicios del tren de aseo municipal, Chiquimulilla, Santa Rosa	Persona	Meta física	17000	17000	0	Ejecución física	1246	1246	1246	1245	4983	29.31%	4983	29.31%	29.31%	29.31%	
		Meta financiera	1224000	1224000	0	Ejecución financiera	89696.88	89696.88	89696.87	89696.87	358787.50	29.31%	358787.50	29.31%	29.31%	29.31%	

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cubico	Meta física	1040	2940	0	Ejecución físic	225.34337	225.34337	225.34337	225.26987	901.30	30.66%	2631.30	89.5%	86.66%	253.01%
		Meta financier	3690815.53	3690815.53		Ejecución fina	254277.25	254277.25	254277.25	254277.24	1017108.99	27.56%	2508836.95	0%	27.56%	0%



## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**

Fecha y Hora: 5/01/2023 11:45

Mejoramiento mercado municipal frente al almacén Chan Barrio Santiago, Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro cubico	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	283540.22	283540.22	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Apoyo servicios públicos municipales (otros servicios), Chiquimulilla, Santa Rosa	Familia	Meta física	800	800	0	Ejecución física	95	95	95	95	380	47.5%	800	100%	47.5%	100%
		Meta financiera	2045000	2045000	0	Ejecución financiera	243055.86	243055.86	243055.86	243055.86	972223.44	47.54%	2045000	100%	47.54%	100%
Apoyo rastro municipal del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa	Persona	Meta física	400	400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	400	100%	0%	100%
		Meta financiera	91000	91000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	91000	100%	0%	100%
Apoyo servicios del mercado municipal, Chiquimulilla, Santa Rosa	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	200	200	200	201	801	40.05%	2000	100%	40.05%	100%
		Meta financiera	112000	112000	0	Ejecución financiera	11221.39	11221.39	11221.39	11221.38	44885.55	40.08%	112000	100%	40.08%	100%
Mejoramiento mercado municipal No. 2 area de carnicerías, frente a Quick Photo barrio Santiago, Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro cuadrado	Meta física	285.60	285.60	0	Ejecución física	99.98				99.98	35.01%	165.68	58.01%	35.01%	58.01%
		Meta financiera	1159275.31	1159275.31	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	260836.95	22.5%	0%	22.5%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Persona	Meta física	26.75	24	0	Ejecución física	0.5118	0.5118	0.5118	0.5118	2.0472	8.53%	16.8396	70.17%	7.65%	62.95%
		Meta financier	520000	520000		Ejecución fina	7210.44	7210.44	7210.44	7210.45	28841.77	5.55%	419090.36	100%	5.55%	100%
Apoyo instalaciones deportivas y recreativas estadio municipal, Chiquimulilla, Santa Rosa	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	2000	100%	0%	100%
		Meta financiera	351000	351000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	351000	100%	0%	100%
	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	128	128	128	128	512	17.07%	1210	40.33%	17.07%	40.33%

**Entidad:** MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA

Fecha y Hora: 5/01/2023 11:45

Apoyo instalaciones deportivas y recreativas salón municipal, Chiquimulilla, Santa Rosa		Meta financiera	169000	169000	0	Ejecución financiera	7210.44	7210.44	7210.44	7210.45	28841.77	17.07%	68090.36	40.29%	17.07%	40.29%
Construcción salón de usos múltiples Aldea Nueva Libertad, Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	No Aplica															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica															
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID19	Persona	Meta física	0	6000	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	100000	100000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Apoyo a la salud y atención a población en riesgo de pandemia covid-19 del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa	Persona	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Mantenimiento de la información catastral en zonas declaradas en proceso de catastro y catastradas	Persona	Meta física	12	12	0	Ejecución físic	0.1890	0.1890	0.1890	0.1890	0.7560	6.3%	3.0240	25.2%	6.3%	25.2%
		Meta financier	381000	381000		Ejecución fina	6000	6000	6000	6000	24000	6.3%	96000	25.2%	6.3%	25.2%
Apoyo catastro municipal, Chiquimulilla, Santa Rosa	Persona	Meta física	17000	17000	0	Ejecución física	267	268	268	268	1071	6.3%	4284	25.2%	6.3%	25.2%
		Meta financiera	381000	381000	0	Ejecución financiera	6000	6000	6000	6000	24000	6.3%	96000	25.2%	6.3%	25.2%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**

Fecha y Hora: 5/01/2023 11:45

<b>Eje Katun:</b>		Bienestar para la gente														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Seguridad alimentaria y nutricional														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural														
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Persona	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	4	4	4	4	16	0.4%	3287	82.18%	0.4%	82.18%
		Meta financier	239770	239770		Ejecución fina	386.25	386.25	386.25	386.25	1545	0.64%	168410	100%	0.64%	100%
Apoyo dotación insumos (fertilizante) a personas de escasos recursos del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	2000	100%	0%	100%
		Meta financiera	40000	40000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	40000	100%	0%	100%
Apoyo dotación insumos (semillas) a personas de escasos recursos del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	4	4	4	4	16	0.8%	1287	64.35%	0.8%	64.35%
		Meta financiera	199770	199770	0	Ejecución financiera	386.25	386.25	386.25	386.25	1545	0.77%	128410	64.28%	0.77%	64.28%
<b>Eje Katun:</b>		Bienestar para la gente														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Acceso a servicios de salud														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad														
Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedades transmisibles y no transmisibles (inf)	Persona	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	1000	100%	0%	100%
		Meta financier	50000	50000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	50000	100%	0%	100%
Apoyo a la salud medicamentos para personas de escasos recursos del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa	Persona	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1000	100%	0%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	50000	100%	0%	100%
<b>Producto/Intervención</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Metas física/financiera</b>	<b>Inicial Anual</b>	<b>Vigente</b>	<b>Reprogramaciones</b>	<b>Ejecución física/financiera</b>	<b>Ejecución Tercer Cuatrimestre</b>					<b>% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)</b>	<b>Acumulado al 3er. Cuatrimestre</b>	<b>% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)</b>	<b>% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)</b>	<b>% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)</b>
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**

Fecha y Hora: 5/01/2023 11:45

<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Programas de educación y seguridad vial	Persona	Meta física	12	12	0	Ejecución físic	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	4.5240	37.7%	11.3196	94.33%	37.7%	94.33%
		Meta financier	1491000	1491000		Ejecución fina	140558.24	140558.24	140558.24	140558.25	562232.97	37.71%	1406466.49	94.33%	37.71%	94.33%
Apoyo dotación insumos y equipamiento para la policía municipal de tránsito, Chiquimulilla, Santa Rosa	Persona	Meta física	15000	15000	0	Ejecución física	1414	1414	1414	1414	5656	37.71%	14150.20	94.33%	37.71%	94.33%
		Meta financiera	1491000	1491000	0	Ejecución financiera	140558.24	140558.24	140558.24	140558.25	562232.97	37.71%	1406466.49	94.33%	37.71%	94.33%
<b>Eje Katun:</b>		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli	Persona	Meta física	12	12	0	Ejecución físic	0.5013	0.5013	0.5013	0.5013	2.0052	16.71%	12	100%	16.71%	100%
		Meta financier	2174500	2174500		Ejecución fina	90858.79	90858.79	90858.79	90858.79	363435.16	16.71%	2174500	100%	16.71%	100%
Apoyo dotación insumos y equipamiento policía municipal, Chiquimulilla, Santa Rosa	Persona	Meta física	15000	15000	0	Ejecución física	627	627	627	626	2507	16.71%	15000	100%	16.71%	100%
		Meta financiera	2174500	2174500	0	Ejecución financiera	90858.79	90858.79	90858.79	90858.79	363435.16	16.71%	2174500	100%	16.71%	100%
<b>Eje Katun:</b>		Riqueza para Todos y Todas														
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>		Empleo e inversión														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales														
Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MCD e I	Metro cuadrado	Meta física	0	46	0	Ejecución físic	1.7025	1.7025	1.7025	1.7025	6.81	14.8%	46	100%	0%	0%
		Meta financier	1115200	1115200		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	701787.36	62.93%	0%	62.93%
Construcción parque recreativo aldea Casas Viejas, Chiquimulilla, Santa Rosa	Metro cuadrado	Meta física	46	46	0	Ejecución física	0	0	0	6.81	6.81	14.8%	46	100%	14.8%	100%
		Meta financiera	1115200	1115200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	701787.36	62.93%	0%	62.93%

F:

## Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA**

Fecha y Hora: 5/01/2023 11:45

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					

Alcalde Municipal